



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 031954/2018	GESTOR GIGOV-PELOTAS	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAPÃO DO LEÃO		MUNICÍPIO / UF CAPÃO DO LEÃO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA PEDRO SILVEIRA LOPES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO				
DATA BASE fev-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS	BDI 1 20,89%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 25/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		251.000,01		Parcela (%) 13,14%	24,52%	46,73%	15,60%				
				Parcela (R\$) 32.992,57	61.548,70	117.292,35	39.166,39				
				Acumulado (%) 13,14%	37,67%	84,40%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 32.992,57	94.541,27	211.833,62	251.000,01				
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.430,13		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 1.430,13							
2.	TERRAPLENAGEM E PASSEIO	52.999,51		Parcela (%) 25,08%	30,43%	0,00%	44,50%				
				Acumulado (%) 25,08%	55,50%	55,50%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 13.291,15	29.416,70	29.416,70	52.999,51				
3.	MICRODRENAGEM	60.722,12		Parcela (%) 30,09%	69,91%						
				Acumulado (%) 30,09%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 18.271,29	60.722,12						
4.	PAVIMENTAÇÃO	120.264,67		Parcela (%) 0,00%	2,47%	97,53%					
				Acumulado (%) 0,00%	2,47%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	2.972,32	120.264,67					
5.	SINALIZAÇÃO	15.583,58		Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	0,00	15.583,58				

Local _____
16 de julho de 2018
Data _____

Nome: Eldon Alberto Reckziegel
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU CREA/RS 048490-D
ART/VRT: _____

Nome: _____
Título: _____
CREA/CAU _____
ART/VRT: _____